

ЕАЗ

Российская Федерация
Свердловская область
Тавдинский городской округ
Муниципальное бюджетное учреждение
Тавдинского городского округа
«Единое агентство заказчика»
623950 Свердловская обл.
г.Тавда, ул.Ленина, д.78а
тел./факс 8 (34360) 3-22-26
Email: Eaztavda@inbox.ru
ИНН/КПП 6666002739/663401001
ОГРН 1026601907034
ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001

В комитет экономической
и социальной политики,
стратегического развития
администрации
Тавдинского городского округа

«23» января 2017 г. № 112

МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» согласно «Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ТГО и финансовом обеспечении Муниципального задания», представляет Вам годовой отчет об исполнении муниципального задания за 2016год, с приложением пояснительной записки.


Приложение: отчет об исполнении муниципального задания на 16 листах.

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ»



И.Б. Стяжков

Исполнитель: Н.А. Богданова
8 (34360) 3-13-25

24.01.2017


форма

Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания
в отношении муниципальных учреждений Тавдинского городского округа
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
ЗА 2016 ГОД
от "24" января 2017 года

Наименование муниципального учреждения Тавдинского городского округа: «Муниципальное бюджетное учреждение Тавдинского городского округа «Единое агентство заказчика»

Коды
0506001
24.01.17

форма по ОКУД

Дата
24.01.17

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру
Тавдинского городского округа: предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.41); производство, передача и распределение электроэнергии (ОКВЭД 40.1) подготовка строительного участка (ОКВЭД 45.1) строитель-по ОКВЭД ство зданий сооружений (ОКВЭД 45.2); монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений (ОКВЭД 45.3); производство ОКВЭД отделочных работ (ОКВЭД 45.4); деятельность гостиниц (ОКВЭД 55.1) деятельность прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.2) деятельность внутреннего водного транспорта (ОКВЭД 61.2) прочая вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 63.2); сдача внаем собственное недвижимого имущества (ОКВЭД 70.2); предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом (ОКВЭД 70.3); удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность (ОКВЭД 90.0); управление недвижимым имуществом (ОКВЭД 70.32)

Вид муниципального учреждения

Учреждение жилищно-коммунального хозяйства

Периодичность: годовая (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)		
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	единица измерения по ОКЕИ	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	отклонение	утверждено в муниципальном задании на год	наименование	код		наименование	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	площадь муниципального жилого фонда	кв.м	055	0	0	0	0	0	0	

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: **Организация капитального ремонта Уникальный**
Ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог номер по
общего пользования и искусственных, дорожных сооружений ведомственному
в их составе. 15.038.1

2. Категории потребителей работы: **В интересах общества (отраслевому)**
Пользователи автомобильных дорог перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, содержание работы				Показатель, характеристика работ		Показатель качества работы							причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	характеризующий условия работы	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утвержденное муниципальным заданием на год 2016	исполнено на отчетную дату за 2016г	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения		
													наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
000000000 006530045 615038100 100000000 001100101	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог					количество письменных жалоб жителей на качество предоставленных услуг	штук	79%	20	0	-		Жалоб не поступало, кроме просьб по заявлениям, и устно которые обрабатывались в соответствии со сроками	
						соблюдение сроков выполнения	%		100	100	-	-		

Раздел 4

1. Наименование работы: Организация
Организация и содержание мест захоронения

28.021.1

Уникальный номер по Ведомственному (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы:
физические лица и юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы				Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы						
	Показатель, характеризующий содержание работы				Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		единица измерения по ОКЕИ	утвержденное муниципальным органом на год 2016	исполнено на отчетную дату за 2016г	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)							наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000000000 006530045 628021100 000000001 003100101						%			100	100	-		
						Выполнение перечня работ по организации и освещению улиц			100	100	-		
						количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуг	штука	796	2,0	0	-	-	
						соблюдение сроков	%		100	100			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету по муниципальному заданию
за 2016 года

Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. В соответствии постановления администрации Тавдинского городского округа от 04.02.2016года №225 «Об утверждении муниципального задания в отношении муниципального учреждения Тавдинского городского округа на 2016год» утвержден перечень муниципальных услуг, показатели характеризующие объем и качество работ. МБУ ТГО «ЕАЗ» поясняет о результатах деятельности учреждения по исполнению муниципального задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий. Расходы в соотношении к плану ФХД исполнены на 99,5%. Характеристика причин отклонения от запланированных значений по следующим статьям следующая:

п/п	Наименование показателя	ед. измер.	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	сумма (руб.)	факт. значение за отчетный период	сумма (руб.)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений (пояснение)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе						
	в том числе						
1.1	содержание	км	348	32872324,79	348	32719411,29	Выполнение работ производится в соответствии переданных дорог в оперативное управление (дог. №2 от 31.05.2012года, с дополнительными изменениями). Работы проводятся в соответствии классификации работ по ремонту и содержанию дорог от 16.11.2012года №402. Жалоб в 2016году в МБУ ТГО «ЕАЗ» не поступало. Обращения обрабатывались по мере их поступления и очередности. По предписаниям ГИБДД выполняются работы в срок установленный решением. Остаток бюджетных ассигнований поясняется тем, что бюджетные ассигнования остались на закрытие кредиторской задолженности по актам

							выполненных работ за декабрь 2016года и по решению суда, в связи с отсутствием исполнительного листа, не можем произвести перечисления транспортных расходов.
1.2	ремонт	км	1,63	10333848,00	5,8952	10333848,00	Отклонение 4,2652 км. Причина отклонения состоит в том, что Во - первых МБУ ТГО «ЕАЗ» был уменьшен лимит бюджетных ассигнований Согласно соглашению на 01.01.2016года сумма составляла 20197200,00рублей, дополнительным соглашением от 26.12.2016года сумма составляет 10333848,00 рублей, уменьшение в сумме 9863352,00 рублей, соответственно согласно расчету на 1м2 и уменьшается количество км дороги, подлежащая ремонту. Но произведен ремонт грунтовой дороги д. Тонкая Гривка – п. Карабашка, стоимость которой дешевле, по сравнению стоимости ремонта асфальтового покрытия. Во-вторых были затянuty торги из – за долгой передачи дороги в оперативное управление МБУ ТГО «ЕАЗ»(передача, июль месяц) Месяц длилась процедура торгов и заключение контракта, затем не позволяли условия погоды отремонтировать дорогу, что и послужило не выполнение работ по муниципальному контракту. Выполнение бюджетных ассигнований выполнено 100%
2	Организация освещения улиц	км	121,4	8213000,00	121,4	8204229,50	Выполнение работ производится в соответствии переданных линий в оперативное управление (дог. №2 от 31.05.2012года, с дополнительными изменениями). Работы выполняются с планом проверки состоянием освещения города.
3	Уборка территории и аналогичная	кв.м	258299,73	4664418,00	267215	4584408,18	Отклонение 8915,27м2 Причина отклонения: Работы выполнялись в

	деятельность						<p>соответствии первоначального муниципального задания, в пределах лимита бюджетных ассигнований. Остаток бюджетных ассигнований, остался для погашения кредиторской задолженности по актам выполненных работ за декабрь месяц 2016года. В раздел уборка территории включены:</p> <p>1. очистка территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки; сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; украшению территории района к праздничным дням, валка деревьев, обрезка деревьев, установка, ремонт скамеек, урн, проведение прочих мероприятий, которые способствуют сохранению объектов благоустройства</p> <p>сумма, фактических затрат составила 4198849,32 рубля</p> <p>2.услуга по утилизации ртутьсодержащих отходов, при которой последние изымаются из общего потока отходов и перерабатываются на специальных предприятиях.</p> <p>Предприятием ООО «Урал-ЭКО», на основании Лицензии № ОП-54-002430 (66) от 29.09.2010 г., выданной Уральским отделением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сбор, использование, транспортирование, обезвреживание отходов I-IV класса опасности оказаны услуги в соответствии с требованиями Федерального законодательства.</p> <p>сумма фактических затрат составила 124228,81рубль</p> <p>3.уборка несанкционированных свалок. Фактически 296,5м2, сумма 261330,05рублей</p>
4	Организация и содержание мест захоронения	кв.м	530000,00	2800100	530000	2764912,31	Работы выполнены в полном объеме, в соответствии аукционной документации. Жалоб не поступало, по заявлениям

							об уборке деревьев на территории кладбищ, отрабатывались с подрядчиком, либо включалось в план 2017 года. Остаток бюджетных ассигнований образовался в соответствии экономии по налогам по муниципальному контракту, так как Подрядчик, работающий на Упрощенной системе налогообложения для ООО, представляет собой добровольно избранный специальный режим, применяемый наряду с иными системами уплаты налогов. На сумму экономии произведено расторжение контракта.
5	Организация благоустройства и озеленение	кв.м	36 983,30	1092191,00	36983,30	1081132,44	В состав работ вошли комплекс мероприятий по содержанию территории, а также размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, ремонт покраска ограждений, площадки, уборка всех видов и типов социально значимых объектов и памятных мест города и озеленение фактически значение по организации благоустройства 581132,44 34753,30 кв. м; по озеленению 2230кв. в сумме 500000,00. Остаток бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности по актам выполненных работ декабря месяца 2016года.
	ИТОГО			59975881,79		59687941,72	

Согласно соглашению от 11.01.2016года «О порядке и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ТГО «Единое агентство заказчика», была определена сумма предоставления субсидий в сумме **59 975 881,79 рублей** (с учетом изменения дополнительное соглашение от 26.12.2016года) Кассовые расходы в соотношении к плану ФХД исполнены на 99,5%. Остаток бюджетных ассигнований перечислен 30.12.2016года, на погашение текущей кредиторской задолженности за предоставленные услуги в декабре месяце 2016года

1. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

1.1. Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог местного значения

Дорожное хозяйство - единый производственно-хозяйственный комплекс, который включает в себя автомобильные дороги общего пользования и инженерные сооружения на них. МБУ ТГО «ЕАЗ» выполняет функцию по организации выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и иных связанных с этой деятельностью работ и услуг на территории Тавдинского городского округа. Цель – повышение безопасности населения на автодорогах местного значения, задачей учреждения является ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, оптимизация скоростного режима движения на участках улично-дорожной сети, применение технических средств (содержание и ремонт светофоров и дорожных знаков) пешеходные переходы, улучшение дорожных условий. Расходы произведены по фактической потребности в пределах выделенных лимитов.

Согласно мероприятиям проведена работа в организации по содержанию автомобильных дорог города в соответствии нормативными требованиями и предписаниями ГИБДД.

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог. По содержанию дорог в количестве 348км, в соответствии муниципального задания, работы по содержанию дорог в соответствии классификации работ по ремонту и содержанию дорог от 16.11.2012года №402. (расчистка автомобильных дорог от снега, сгребание снега с формированием снежного вала, посыпка территорий противогололедным материалом, сгребание снега на перекрестках трактором, вывоз снега в отведенные для этого места, очистка от наледи и льда, уборка остановочных комплексов от мусора и снега территории г. Тавды. Освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению организации движения. Установка недостающих дорожных знаков. Разметка дорожного полотна и другие виды работ). Сумма кассовых выплат на 01.01.2017года составила 32719411,29 рублей, выполнение в процентном соотношении составляет 99,5% к плану 2016года. Остаток бюджетных ассигнований остался на закрытие задолженности по актам выполненных работ за декабрь месяц 2016года.

2. По ремонту дорог общего пользования местного значения

МБУ ТГО «ЕАЗ» принимает участие в реализации подпрограммы 5 «Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории ТГО 2014-2020годы», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа 2014-2020годы», утвержденной постановлением администрации Тавдинского городского округа от 14.11.2014 №2366 (редакция)». Цель – развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения. Задача развитие сети автомобильных дорог, совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории. В разделе ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрены работы по ремонту дорог местного значения на территории г. Тавды и д. Тонкая Гривка - п. Карабашка

В 2016 году произведен ямочный ремонт в количестве 7161,6м² (0,8952км) из них: силами МБУ ТГО ЕАЗ в количестве 6309,88м², сумма затрат составила и Тавдинское ДРСУ 851,72м². мк №0162300033216000113-0432408-01 от 18.07.2016, сумма контракта составила 671 024,87рублей. В четвертом квартале сданы работы по ремонту грунтовой дороги п. Карабашка – Тонкая Гривка, в количестве 5 км, мк №0162300033216000156-0432408-01 от 19.09.2016. Проведен частичный ремонт дороги для проезда автомобилей в зимний период с п. Карабашка до г. Тавда. Сумма затрат составила 2729184,57руб.

Были затянuty торги из – за долгой передачи дороги в оперативное управление МБУ ТГО «ЕАЗ»(передача, июль месяц) Месяц длилась процедура торгов и заключение контракта, затем

не позволяли условия погоды ремонтировать дорогу, что и послужило не выполнению работ по муниципальному контракту.

Согласно муниципальному заданию нам необходимо было отремонтировать 1,63км. Причина отклонения состоит в том, что МБУ ТГО «ЕАЗ» был уменьшен лимит бюджетных ассигнований Согласно соглашению на 01.01.2016года сумма составляла 20197200,00рублей, дополнительным соглашением от 26.12.2016года сумма составляет 10333848,00 рублей, уменьшение в сумме 9863352,00 рублей, соответственно согласно расчету на 1м2 и уменьшается количество км дороги, подлежащая ремонту. Но производится ремонт грунтовой дороги д. Тонкая Гривка – п. Карабашка, стоимость которой дешевле, по сравнению стоимости ремонта асфальтового покрытия.

Сумма кассовых расходов за 2016год составило **10 333848,00** рублей, выполнение в процентном соотношении составляет 100% к плану 2016года

2. На организацию выполнения работ по уличному освещению городского округа.

Обеспечение выполнения работ, по благоустройству территории городского округа включает в себя и освещение улиц, **общей протяженностью 121,4км (целевая статья 01Ж0720000)**. МБУ ТГО «ЕАЗ» заключила контракт на покупку электроэнергии по наружному освещению. Кассовые расходы по электроэнергии составили **4 659 633,39** руб., (769222кВтч) предусмотрено авансирование.

По техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей наружного освещения в состав работ, которых вошли мероприятия по верховому осмотру воздушных линий в радиусе, проверке состояния освещения в вечернее время, замена перегоревших лам, замена зарядного провода от воздушной линии до светильника, провода для осветительной арматуры, пускорегулирующий аппарат, часовой механизм, ремонт магнитных пускателей. Общая сумма кассовых расходов составила **8204229,50** рублей, выполнение в процентном соотношении к плану составило 99,9%. Остаток бюджетных ассигнований остался на закрытие задолженности по актам выполненных работ за декабрь месяц 2016года.

3. Уборка территории и аналогичная деятельность

3.1. очистка территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки; сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов;

Ежедневная уборка территории, площадь в соответствии первоначального муниципального задания 267215,00м², в пределах лимита бюджетных обязательств. (по мун. заданию 258299,73м² изменения задания произведено в августе 2016года). Ежедневная уборка аллей города, очистка урн от мусора окраска в летнее время в количестве 358 шт. Выкашиванию газонов газонокосилкой 47162,0м², вручную 4716,2м².

Вырубка кустарника и подлеска бензопилой на территории 0,02га. Ремонт пожарных водоемов, с заменой коробов, очистка в зимнее время прохода к пожарным водоемам. Окрашивание деревьев известковым раствором в количестве 770м². Подготовка города ко всем значимым праздникам, проводящим на территории города. Сбор и вывоз мусора на территории города. Т.е. полностью поддержание чистоты городских территорий является обязанностью учреждения, Уделяя большее внимание уборке, очищению их от мусора, снега, листьев и ветвей, уменьшению пылеобразования, отслеживание за чистотой мест отдыха горожан.

Общая сумма кассовых расходов составила **4 198 849,32** рублей, выполнение в процентном соотношении к плану составило 98,3%. Остаток бюджетных ассигнований остался на закрытие задолженности по актам выполненных работ за декабрь месяц 2016года.

3.2 Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (целевая статья 0140220000)

Мероприятия подпрограммы 4 «Экология и природные ресурсы Тавдинского городского округа на 2014-2020годы МЦП «Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020годы», утвержденной постановлением администрации ТГО от 14.11.2013года №2366 (редакция), предусматривают уборка несанкционированных свалок.

В первом полугодие произведена уборка свалок по ул. Луговой и п. Моторный, вывезено 150тн мусора, вырубка кустарника и подлеска 0,06га, проведена планировка на 200м², работа выполнена подрядчиком ООО «Стройресурс», по дог. №233 от 04.05.2016 на сумму 50042,92рублей. В третьем квартале убрана свалка по ул. Выборная, 9, согласно мк

0162300033216000025-0432408-01 от 26.07.2016г. (погрузочные работы, перевозка, разработка грунта 136тн; разработка грунта-20м3; планировка -96,5м2) на сумму 49999,95. Общая сумма составила 261330,05рубля, выполнение в процентном соотношении составляет 100% к плану 2016года.

3.3 Организация сбора, обезвреживания, транспортирования опасных отходов производства и потребления

Целью учреждения является реализация мероприятий которые стабилизируют оздоровление экологической обстановки на территории ТГО, обеспечение экологической безопасности, а также экологическое просвещение населения. МБУ ТГО «ЕАЗ» проведен аукцион по организации сбора, обезвреживания, транспортирование опасных отходов производства и потребления 1-го класса опасности от населения посредством передвижного пункта сбора "Экомобиль", Работы выполнены и оплачены в сумме 111 466,00рублей. Были собраны и утилизированы лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные - 2000шт., лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные (ДРЛ, ДНаТ) -1000шт. лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные (КЛЛ) - 1000шт. Отходы термометров - 200шт. Сумма кассовых расходов за 2016год составили 124228,81рублей, выполнение в процентном соотношении к плану составило 100%.

4. Организация выполнения работ по уборке и содержанию кладбищ. (Целевая статья 01Ж0520000)

Настоящий стандарт качества выполнения муниципальной работы «Содержание мест захоронений» разработан в рамках муниципального задания по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования Тавдинского городского округа .

Целью учреждения является поддержание надлежащего санитарного состояния и обеспечение безопасности на территориях кладбищ на территории г. Тавды. Заключен муниципальный контракт с ООО «Инвестстрой-Т» мк №0162300033216000002-0432408-01 от 09.02.2016 . Работы выполняются на территории 530000м2, в соответствии муниципального задания.

Выполнены следующие работы:

- Охрана кладбищ, контроль над соблюдением порядка на территории кладбищ гражданами в дневное время.

- обеспечение соблюдения и контроля установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и правил подготовки могил;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- ведения регистрации умерших;

-очистка дорог от снега на территории 352000м2;

- вырубка кустарника и подлеска вручную 0,8га;

-профилирование грунтовых дорог – 13860м2

-очистка участков от мусора 75000м2;

-погрузка мусора в мешки или носилки, выноска мусора на расстоянии до 200м – 270тн;

-погрузочные работы при автомобильных перевозках (с погрузкой вручную) – 150тн

-погрузочные работы при автомобильных перевозках (с использование погрузчика) – 930тн

Перевозка грузов автомобилями – 1080тн;

-утилизация отходов – 1800м3;

-акарицидная обработка кладбищ в районе п. Еловка, п. Фабрика

-произведен ремонт зданий для охраны. (промазка трещин в кладке печи, исправление кладки дымовой трубы, оштукатуривание поверхности дымовых труб и печей, окраска известковым составом печей, стояков, труб, ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором, ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов, смена обрешетки с прозорами из досок, простая масляная окраска, ранее окрашенных стен, полов, окраска известковым составом по штукатурке).

Кассовые затраты составили **2 764 912,31** рублей, из них:

Сумма прямых затрат **2 249 322,97** руб., из них содержание ст. 225-1 **706 932,93** охрана кладбищ ст. 226-**542390,04** руб.

Сумма кассовых расходов за 2016 составили **2764912,31**рублей, выполнение в процентном соотношении составляет 98,7% к плану 2016года

Остаток бюджетных ассигнований образовался в соответствии экономии по налогам по муниципальному контракту, так как Подрядчик, работающий на Упрощенной системе налогообложения для ООО, представляет собой добровольно избранный специальный режим, применяемый наряду с иными системами уплаты налогов.

5. Прочее благоустройство (целевая статья 01Ж0620000).

Осуществление функций МБУ ТГО «ЕАЗ» на выполнение работ по благоустройству, заключается в санитарной очистке территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки; сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; украшению территории района к праздничным дням; уходу за памятниками; уходу за зелеными насаждениями; текущему ремонту и озеленению территорий; сохранение объектов благоустройства, содействие реализации программ и иных мероприятий, осуществляемых в сфере развития благоустройства городского округа.

В состав работ вошли комплекс мероприятий по содержанию территории, а также размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, ремонт покраска ограждений, площадки, уборка всех видов и типов социально значимых объектов и памятных мест города и озеленение. Фактическое значение по организации благоустройства в сумме 581132,44, площадью -34753,30 кв. м; по озеленению 2230 кв. в сумме -500000,00. Остаток бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности по актам выполненных работ декабря месяца 2016 года.

Директор МБУ ТГО «ЕАЗ»



И.Б. Стяжков

Исполнитель:
экономист: Богданова Н.А.
тел. 8(34360)3-13-25