

АКТ
проверки готовности Муниципального бюджетного учреждения Тавдинского
городского округа «Единое агентство заказчика» к отопительному
периоду 2016/2017 гг.

г. Тавда
(место составления акта)

«04» сентября 2016 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением главы Тавдинского городского округа
от 18.05.2016 №986

(форма документа и его рек визиты, которым образована комиссия) в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «18» мая 2016 г., утвержденной постановлением главы Тавдинского городского округа «Об утверждении программы проведения проверки готовности Тавдинского городского округа к отопительному периоду 2016-2017 годов»

Козиков Артем Маисович (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с «04» сентября 2016 г. по «04» сентября 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду Муниципального бюджетного учреждения Тавдинского городского округа «Единое агентство заказчика» к периоду 2016/2017 гг, (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: Многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении МБУ ТГО «ЕАЗ»

1. г. Тавда, ул. Рабочая, д.7;
2. г. Тавда, ул. Заводская, 7а;
3. г. Тавда, ул. П. Морозова, д. 13;
4. г. Тавда, ул. Ватутина, д.51;
5. г. Тавда, ул. Спартака, д.1;
6. г. Тавда, ул. Спартака, д.1 А.
7. г. Тавда, ул. К. Маркса, д.1 А

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269:

№ п/п	Проверяемые документы	Выполнение требований	Примечание
1	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	Выполнено	Акты от 28.07.2016, о промывке внутренних инженерных систем тепло потребляющих установок в домах находящихся в управлении МБУ ТГО «ЕАЗ»
2	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.	Выполнено	Письмо от 16.08.2016 №1042 о выполнении плана мероприятий по подготовке к ОЗП 2016-2017 гг в полном объеме.

3	Акт технического состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	Выполнено	Акты технического состояния внутридомовых тепловых сетей от 28.07.2016
4	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).	Выполнено	Акт обследования утепления зданий (чердаки подвалы, лестничные клетки, двери) от 22.07.2016
5	Состояние трубопроводов, арматуры.	Выполнено	Акт о состоянии трубопроводов и арматуры от 28.07.2016
6	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Выполнено	Акт обследования наличия и работоспособности приборов учета от 20.07.2016
7	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих (зданий, МКД и т.д.) установок.	Выполнено	Приказ №225/1-У от 30.07.2016 о создании ремонтных бригад и обеспеченность их техническими ресурсами для надлежащей эксплуатации инженерного оборудования многоквартирных домов.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт и предписание с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 6.

готовность к работе в отопительный период 2016-2017 годов

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» готово к работе в ОЗП 2016-2017 годов.


Представленные документы к проверке проверены.

Председатель комиссии:



(подпись, расшифровка подписи)

Козиков А.М.

Члены комиссии:


(подпись, расшифровка подписи)

Коростелев А.Д.


(подпись, расшифровка подписи)

Кокшаров В.П.



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Выдан: Муниципальному бюджетному учреждению Тавдинского городского округа
«Единое агентство заказчика»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, **потребителя тепловой энергии**, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг: Многоквартирные жилые дома

1. г. Тавда, ул. Рабочая, д.7;
2. г. Тавда, ул. Заводская, 7а;
3. г. Тавда, ул. П. Морозова, д.13;
4. г. Тавда, ул. Ватутина, д.51;
5. г. Тавда, ул. Спартака, д.1;
6. г. Тавда, ул. Спартака, д.1 А.
7. г. Тавда, ул. К.Маркса, д.1 А.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 04.09.2016 года

Заместитель главы администрации
Тавдинского городского округа



А.М. Козиков

АКТ
на гидравлическое испытание отопления/горячего водоснабжения
Договор № _____

Г. Тавда
 Мы, нижеподписавшиеся:
 Представитель АО «Регионгаз-инвест»

Иванов И. И.
 (ф.и.о.)

Представитель Абонента МБУ ТЭО "Единое энергозащитное"
 (наименование организации)

Васильев С. А.
 (должность, Ф И О)

Составили настоящий акт в том, что «9» сентября 2016г.

По адресу: ул. П. Морозова, 13

Произведено гидравлическое испытание системы отопления/ГВС здания
 _____, подключенного к ул. Кос-4 ТП-6

Испытание проводилось пробным давлением 3,0 кгс/см², в течение 30 мин

Падение давления составило 0,00 кгс/см²

Параметры фиксируются приборами, установленными на испытательной установке:

манометр типа ММ 0,2-2, срок следующей поверки 10.05.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлическое испытание системы отопления/горячего водоснабжения

ПРИНЯТО / НЕ ПРИНЯТО

Данный акт является неотъемлемой частью Акта готовности к отопительному сезону

Подписи:

Представитель АО «Регионгаз-инвест» Иванов И. И.

Представитель Абонента Васильев С. А.

А К Т

готовности объекта к отопительному сезону 2016-2017 гг.

г. Тавада

9 сентября 2016 г.

№ договора _____

Акт составлен представителями потребителя: МБФ ПД 'БЭГ' Салтан СВ

В том, что проведена проверка готовности ИТП по адресу: ул. П. Морозова, 13

на день проверки выявлено следующее состояние ИТП:

Дроссельное устройство: установлено , опломбировано , отсутствует

Элеватор: подключен по проектной схеме , в линии подмеса установлена задвижка , шайба (заглушка)

не выдержаны прямые участки до элеватора , после элеватора , отсутствует

Узел учета ТЭ и ГВС: установлен , отсутствует

Предохранительный клапан: в наличии , отсутствует

Принципиальная схема: в наличии , отсутствует

Состояние запорной арматуры: корродирована , течь через сальниковое уплотнение , удовл. , отсут.

Наличие перемычек: да (указать место) _____, нет

Наличие несанкционированных врезок: да (указать место) _____, нет

Теплоизоляция: выполнена в полном объеме , отсутствует , отсутствует частично

Грязевики и фильтры: в наличии на подающем трубопроводе , на обратном трубопроводе , отсутствуют

Насосы: подмешивающие , повысительные , циркуляционные , подпиточные , отсутствуют

в работе _____ шт., резерв _____ шт.

Соответствие проектной схеме: соответствует , изменена в части отопления , изменена в части ГВС

проектная схема отсутствует

Герметизация ввода: выполнена , отсутствует

Промывка: выполнена 9.09.16 не выполнена Опрессовка: выполнена 9.09.16 не выполнена

дата

дата

Опрессовка наружных сетей: выполнена _____ не выполнена наружные сети отсутствуют

дата

Задолженность Потребителя на начало отопительного сезона 2016-2017 гг. составляет:

_____ руб. _____ коп.

В результате осмотра со стороны Поставщика выявлены замечания: _____

Заключение Поставщика: считать объект к эксплуатации в отопительном сезоне 2015-2016 гг.

готовым

не готовым

Представитель Потребителя

МП

Эльза А. Салтан

Представитель АО "Регионгаз-инвест"

Антон М. Жарков